

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: *Estádio Municipal Pedro Macedo da Silveira*

Apelido do estádio: *Marretão*

Endereço completo do estádio: *Rua Orlando Pinto da Cruz, Esquina com a Rua João Theodoro, S/Nº, Bairro Alto Boa Vista*

Cidade: *Frutal*

Estado: *Minas Gerais*

CEP: *38200-000*

Telefone: *(34) 3423-2800*

Fax: *Não Possui*

Email: *Não Possui*

Proprietário: *Prefeitura Municipal de Frutal*

CNPJ: *18.449.132/0001-60*

Endereço: *Praça Doutor França, 100*

Cidade: *Frutal*

Estado: *Minas Gerais*

CEP: *38200-000*

Telefone: *(34) 3423-2800*

Fax: *(34) 3423-2800*

e-mail: *gabinete@frutal.mg.gov.br*

Administrado por: *Secretaria de esportes Lazer e Juventude*

CNPJ: *18.449.132/0001-60*

Endereço: *Rua Senador Gomes da Silva, 26*

Cidade: *Frutal*

Estado: *Minas Gerais*

CEP: *38200-000*

Nome do gerente ou administrador: *Edimar Reis Barcelos de Oliveira*

Telefone: *(34) 3423-2670*

Fax: *3423-2670*

E-mail: *cultura@frutal.mg.gov.br*

Clubes responsáveis pelo uso:

Não Possui

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Administração do Estádio Municipal Pedro Macedo da Silveira

Telefone: *(34) 3423-2670*

e-mail: *cultura@frutal.mg.gov.br*



LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009

Estádio Municipal Engenheiro João Guido (Uberabão) - Uberaba/Minas Gerais
Órgão Inspetor: *Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais*

1. QUESTIONÁRIO

01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade? *Não.*

Observações: *O projeto técnico de prevenção contra incêndio e pânico nº 0133/2013-2ºPel/2ªCia/8ºBBM está em processo de execução das medidas de segurança, atualização e adaptação do estádio às inovações determinadas pela Instrução Técnica (IT) 37 do CBMMG.*

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? *Não Qual? -x-*

Observações: *Nada a constar.*

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros? *Sim*

Observações: *Nada a Constar.*

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? *Sim* Estão dentro dos padrões de manutenção? *Sim*

Observações: *Nada a constar.*

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? *Não* Estão dentro dos padrões de manutenção? *Nada a constar.*

Observações: *Não há previsão de proteção por hidrantes na edificação, conforme projeto aprovado*

06. Há sistema de sprinklers? *Não* Estão dentro dos padrões de manutenção? *-x-*

Observações: *Não existe previsão de sprinklers para a prevenção passiva da edificação.*

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)? *Não*

Observações: *Nada a constar.*

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? *Não.* Informe fatos relevantes. *Nada a Constar.*

Observações: *Nada a Constar.*

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Sim, de acordo com o projeto.

Observações: *Nada a Constar.*

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos?
Sim Está isolada das pessoas não autorizadas? *Sim*

Observações: *Nada a constar.*

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto? *Sim*

Observações: *Nada a constar.*

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas? *Sim*

Observações: *Nada a Constar.*

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores? *Não*

Observações: *Nada a Constar.*

14. Quantas são as saídas de emergência? *10* Qual é a sua distribuição? *Ao longo do Muro periférico da edificação.* Possuem larguras compatíveis à população prevista?
Sim

Observações: *Nada a Constar.*

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios? *Sim*

Observações: *Nada a Constar.*

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios? *Parcialmente*

Observações: *O guarda-corpo no entorno das arquibancadas não estão com as longarinas de acordo com o previsto (15 centímetros permitida pelas normas técnicas específicas).*

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? *12* Estão em bom estado de conservação? *Sim*

Observações: *Nada a Constar.*

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo? *Sim*

Observações: *Nada a constar.*

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? *Não no momento da vistoria.* Se positivo, em que locais? *-x-*

Observações: *Nada a constar.*

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? *Não* Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores? *Sim*

Observações: *Nada a Constar.*

21. Há opções de abandono para o campo?

Não.

Observações: *Conforme Projeto aprovado existe opção de abandono para o gramado, no entanto esta medida não existi no local.*

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?
Sim

Observações: *nada a constar.*

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros? *Não.*

Observações: *O dimensionamento da Brigada e forma de atuação não está definida na primeira versão do projeto técnico em revisão a forma de atuação da mesma deverá ser abordada no plano de emergência que comporá o processo definitivo de segurança contra incêndio e pânico.*

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção? *Sim.*

Observações: *nada a constar.*

25. Existe gerador de emergência no estádio? *Não* Há um programa de manutenção?

Observações: *Não há previsão de Gerador no estádio devido o mesmo ter sido projetado para funcionar somente durante o dia, (não iluminação para evento noturno).*

26. Existe um sistema de alarme de emergência? *Não.* Há um programa de manutenção? *Não*

Observações: *Não há Exigência em Projeto.*

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? *Sim* Onde estão localizadas? *Portões de acesso direto ao campo e às arquibancadas/prédio da administração.*

Observações: *Nada a constar.*

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência? *Sim.*

Observações: *Nada a constar.*

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? *Não.* Estão instalados conforme norma de Segurança? *No momento da vistoria não havia GÁS.*

Observações: *Os bares ficam desocupados em dias/períodos sem jogos, portanto.*

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé? *9.785.*

Observações: *Nada a Constar.*

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo? *Não.*

Observações: *Idem ao item anterior.*

32. Qual a capacidade recomendada? 5.000 Identifique os motivos para restrição da capacidade. O público previsto até então, de acordo com o projeto da edificação, é de 9.785 pessoas. A definição real e definitiva da capacidade após as adaptações decorrentes do advento da Instrução Técnica 37 (CBMMG) é condicionada à revisão do processo de prevenção contra incêndio e pânico, que ainda não foi totalmente executado. Considerando a amplitude das dependências do estádio e as características dos eventos conforme as prescrições da classificação de eventos temporários, recomenda-se o público máximo por similaridade às características básicas referentes aos eventos temporários de Risco Médio, definidos pela Instrução Técnica nº 33 do CBMMG..

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados? *Sim.*
Observações: *Nada a Constar.*

34. Há informações complementares anexadas? *Não.*

2. CONCLUSÕES

Em razão das deficiências detectadas na presente vistoria, os signatários não vislumbram fundamentação fática que embase aprovação incondicional da edificação sem que haja correção dos itens 1, 16, 21, e 32 deste laudo.

Assim, considerando as prescrições do Regulamento Estadual de Prevenção contra Incêndio e Pânico, que prevê prazo para regularização da edificação a partir da realização da advertência em vistoria e, considerando a possibilidade de conclusão das providências de regularização já iniciadas pela Administração do Estádio, carentes apenas de conclusão, bem como as observações constantes do item 32 deste laudo, conclui-se pela aprovação relativa do estádio, com as seguintes condicionantes:

2.1. *Realização provisória das partidas de futebol observando o limite de público avaliado conforme o item 32; e*

2.2. *Implementação de plano de ação referente à segurança, transporte e contingências nas datas específicas de cada partida de futebol conforme a previsão do artigo 11 do Estatuto de Defesa do Torcedor.*

3. PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO: 31 de dezembro de 2015.

Fruta/MG, 25 de junho de 2015.

4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

136.470-2 – 3º Sgt BM Patrick Wandrielle da Silva – CBMMG 2ºPel/2ªCia/8ºBBM

154.852-8, 3º Sgt BM Jardel de Jesus Lima – CBMMG 2ºPel/2ªCia/8ºBBM