

ANEXO III  
LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 16 DE MARÇO DE 2009

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

1.1. Nome do estádio:

1.2. Apelido do estádio: *América*

1.3. Endereço completo do estádio:

1.4. Cidade: *São João del Rei*      1.5. Estado: *MG*      1.6. CEP:

1.7. Telefone:

1.8. Fax:

1.9. E-mail:

1.10. Proprietário:

1.11. Responsável pela manutenção do estádio:

1.12. Nome:

1.13. Qualificação profissional:

1.14. Telefone:

1.15. Fax:

1.16. E-mail:

1.17. Clubes responsáveis pelo uso (se houverem):

1.18. Telefone:

1.19. Fax:

1.20. E-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

2.1. Nome:

2.2. Telefone:

2.3. Fax:

2.4. E-mail:

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	[ESPAÇO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO]	
---	---	--

Estádio <b>AMÉRICA</b>	Cidade <b>São João del Rei</b>	Estado <b>MG</b>
------------------------	--------------------------------	------------------

Órgão Inspetor **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais**

**1. QUESTIONÁRIO**

**1. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?**

*Não.*

Observações: *Seu prazo venceu recentemente em julho. Projeto 122/07, ocupação F-3.*

*Capacidade de público para o estádio: 400 pessoas.*

**2. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?**

*Alvará diretamente com o clube.*

Observações: *O alvará do Corpo de Bombeiros está em processo de renovação.*

**3. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?**

*Quanto ao projeto do campo sim, quanto ao restante do clube não.*

Observações: *§ § §*

**4. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?**

*Sim.*

Observações: *§ § §*

**5. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?**

*Não foi exigido pela norma do Corpo de Bombeiros no projeto anterior.*

Observações: *§ § §*

6. Há sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não foi exigido no projeto anterior.

Observações:

7. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?

Não foi exigido no projeto.

Observações:

8. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

Não.

Observações:

9. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Sim.

Observações:

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

Sim.

Observações:

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

Sim.

Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Sim.

Observações:

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?

Não.

Observações:

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?

Segundo projeto anterior atendem a um público máximo de 400 pessoas.

Observações:

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?

Sim.

Observações:

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?

Sim.

Observações:

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?

1 (um). Está em boas condições.

Observações:

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?

Sim.

Observações:

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

Não.

Observações:

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

Sim.

Observações:

21. Há opções de abandono para o campo?

Sim.

Observações:

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?

Sim.

Observações:

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

Não.

Observações:

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

Sim.

Observações:

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?

Sim.

Observações:

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?

Não.

Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?

Sim.

Observações:

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?

Sim.

Observações:

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?

Sim, sites de acordo com a norma de segurança.

Observações:

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

Em torno de 3.000 pessoas.

Observações: Porém o projeto leva em conta a evacuação do público. Por medidas de segurança aceita-se somente 400 pessoas.

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

Sim, no prazo 122/2007, pelo Corpo de Bombeiros, porém está com prazo vencido.

Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

400 pessoas, risco de esmagamento da população.

Observações:

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

Não.

Observações:



LAUDO DE PREVENÇÃO E  
COMBATE DE INCÊNDIO

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA  
INSTITUIÇÃO]



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
DE MINAS GERAIS**

**2º PELOTÃO DE BOMBEIRO MILITAR**

Av. Oito de Dezembro 698

Fone/Fax: (32) 3373-2640

São João del-Rei - MG - CEP 36.307-250

34. Há informações complementares anexadas?

Sim  Não

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)

1.

2.

3.

Handwritten scribbles in the list area.

LAUDO DE SEGURANÇA	[ESPAÇO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO]
--------------------	--------------------------------------

## 2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a)  Estádio Aprovado

b)  Estádio Aprovado com Restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

- Obter a capacidade de público estipulada.
- Manter o atendimento de primeiros socorros no local.
- Atender quanto a exigência de brigadistas no local e pronto.

c)  Estádio Não Aprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO

1 (UM) ANO


LAUDO DE PREVENÇÃO E  
COMBATE DE INCÊNDIO

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA  
INSTITUIÇÃO]

#### 4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

[Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem]

• Daniel Luiz Rodrigues GUIMARÃES, 2º Ten BM.  
Comandante do 2º Pelotão de Bombeiros Militar.

  
Daniel Luiz Rodrigues Guimarães  
2º TEN BM CMT DO 2º PELU  
2ª Cia/4ª BBM

DATA/LOCAL 17/08/2015. São João del Rei - MG